

Отчёт
о реализации проекта инициативного бюджетирования
Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Чернопольское Белогорского муниципального района
(наименование муниципального образования Республики Крым)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Чернополье, ул. Школьная	Всего	1 836 419,37	1 836 419,37	1 836 419,37	0,00	
	в том числе:					
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Чернополье, ул. Школьная	денежные средства бюджета Республики Крым	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Чернополье, ул. Школьная	денежные средства местного бюджета	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Чернополье, ул. Школьная	денежные средства жителей населенного пункта	136 419,37	136 419,37	136 419,37	0,00	
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Чернополье, ул. Школьная	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
	проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников					

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Чернополье, ул. Школьная	Единица	1836419,37	1836419,37

Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Чернополье, ул. Школьная

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

с.Чернополье

3.2. Спонсоры:

с.Чернополье

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включенный в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 07.2025 г., ввода объекта в эксплуатацию - 10.2025 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Представитель от разработчика проекта инициативного бюджетирования _____ / null
(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
СОВЕТА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОПОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Е.А. Мунтян
Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DB4EF107DB31B4EF0BF023DDB8721C17

Владелец: Мунтян Елена Анатольевна

Действителен с 16.12.2024 по 11.03.2026

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Республики Крым

Ф.И.О. (подпись)

15 января 2026 г.